## Сроки реализации автомоечного комплекса 2-6 постов

№ этапа в цикле реализации	ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ	начало (план.)	длительность (план.)		месяц 1			месяц 2			месяц З				месяц 4				месяц 5		
			№ недели:	: 1	2	3 4	5	. 6	6 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20
0	Адаптация разделов проекта под выделенный земельный участок	1	4																		
1	Закупка, изготовление и поставка комплектов материалов и изделий на площадку	1	10																		
2	Организация работ и строительной площадки	5	2																		
13	Устройство системы сбора и транспортировки сточных вод	6	3	_																	
17	Устройство несущих частей фундаментов и плит	8	5																		
18	Устройство финишного покрытия полов	12	2	_																	
31	Устройство несущего каркаса	13	3																		
32,33	Устройство ограждающих и светопрозрачных конструкций	16	3											,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
34	Монтаж ворот	16	2																		
35	Устройство межпостовых перегородок	16	1	_																	
36	Устройство декоративных нащельников и водосточной системы	18	2																		
37	Устройство модульных конструкций	18	1																		
41	Устройство электрики	18	3	_																	
42	Устройство системы отопления (без котельной)	18	3																		
51	Устройство декоративного оформления	18	3																		
				_	рекомендуемый период монтажа моченого оборудования																